

Comune di Castiglione Messer Raimondo Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL 27-07-2023

N.408 DEL REG. GEN. N.178 DELL'UFF. UFF. LL.PP.-TECN, URBAN.-AMB. E TERRIT.

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL

TERRITORIO COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE FSC 2014/2020

OGGETTO: ASSEGNATE AI PATTI PER LO SVILUPPO (delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016

e n. 56 del 1 dicembre 2016) Piano Frane ed Erosione Costiere /// ditta Partiti ///

Q.T.E. di assestamento finale: approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che:

- > con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE" nell'importo complessivo di €. 1.200.000,00;
- con determinazione n. 19 del 14/02/2019 (n. 60 del Reg. Gen.) con la quale venivano stabilite le procedure di gara per affidamento dei lavori;
- con convenzione stipulata in data 13.12.2018 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Tossicia, Colledara, Penna S.Andrea, Castellalto, Canzano, Comunità Montana Gran Sasso, Castiglione M.R. e Isola del Gran Sasso;
- > con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 12/129 del 25/03/2019 è stata indetta la relativa gara;
- con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 17/170 del 9/04/2019 è stata nominata I commissione di gara;
- con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 23/250 del 14/05/2019 è stata approvata proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta PARTITI s.r.l. di Montorio al Vomano (TE);
- con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 24/251 del 14/05/2019 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla ditta PARTITI s.r.l. di Montorio al Vomano (TE) e trasmessa a questo Ente in data 15.05.2019;

RICHIAMATA la determina n. 50 del 15.05.2019 (n. 170 del Reg. Gen.), esecutiva ai sensi di legge, con cui:

 si è preso atto delle risultanze di gara e quindi dell'aggiudicazione definitiva alla ditta PARTITI s.r.l./ Montorio al Vomano (TE) nell'importo complessivo di € 928.620,00 (di cui € 761.163,94 per lavori ed €.167.456,06 per IVA al 10%;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 17.06.2019;

RICHIAMATA, altresì, la determina n. 94 del 27.07.2019 (n. 275 del Reg. Gen.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata rettificata la sopra richiamata determina n. 50/ 2019 negli importi e precisamente €. 857.680,98 (di cui €. 761.163,94 per lavori + €. 18.545,99 per oneri sicurezza per complessivi € 779.709,93 + I.V.A. di legge);

VISTO il contratto d'appalto dei lavori stipulato in data 11.09.2019 al n. Rep. 2047 – Raccolta 1595 ai rogiti del notaio Italo De Benedittis di Penne (PE), regolarmente registrato;

VISTA la determina n.124 del 28.06.2021 (n.285 del Reg. Gen.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1 per un importo netto dei lavori di € 855.582,97, di cui € 18.545,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per € 85.558,30, in uno € 941.141,27;

VISTA la determina n.152 del 16.06.2022 (n.277 del Reg. Gen.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 per un importo netto dei lavori di € 910.570,51, di cui € 85.630,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per € 91.057,05, in uno € 1.001.627,56;

RICHIAMATA la determina N.190 del 30.12.2019 (n. 465 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RISANMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – Procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 – lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) /// 1° S.A.L.: approvazioni e determinazioni" con cui è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 16.12.2019 nell'importo complessivo dei lavori di €. 598.471,08, con emissione del Certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 595.478,72, al netto della ritenuta dello 0,50% di € 2.992,36, oltre IVA al 10% per € 59.547,87, in uno € 655.026,59;

RICHIAMATA altresì la determina N. 126 del 1°.06.2023 (n. 280 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RISANMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – Procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 – lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) Piano Frane ed Erosione Costiere /// DITTA PARTITI / 2° S.A.L. ed ultimo: approvazioni e determinazioni" con cui è stato approvato il 2° S.A.L. a tutto il 20.04.2023 nell'importo complessivo dei lavori di €. 910.570,51, con emissione del Certificato di pagamento n.2 dell'importo di € 310.538,94, al netto della ritenuta dello 0,50% di € 4.552,85 e della prima rata di acconto0 di €. 595.478,72 oltre IVA al 10% per € 31.053,89, in uno € 341.592,83;

DATO ATTO che a seguito di ultima comunicazione/ richiesta documentazione integrativa dell'Organo Regionale è stata chiesta altresì la verifica delle relative spese tecniche (per un massimo dell'8% sulle delle spese generali) nel rispetto dell'art. 4 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo del 21.03.2003, n. 101, nonché delle fatture da pagare a rimborso per prove di laboratorio e verifiche tecniche pagate in anticipo dalla ditta PARTITI s.r.l.;

SENTITO a tal riguardo il Direttore dei Lavori Ing. Pierantonio CASCIOLI per redazione nuovo Q.T.E. di assestamento finale senza incremento della spesa complessiva dell'opera pari ad €. 1.200.000,00;

VISTO il seguente Q.T.E. rimesso dallo stesso professionista:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

| A) | LAVORI: | | | | | | |
|------|---|--------|-----------|----------|-------------------|---|------------|
| A1) | IMPORTO A BASE D'ASTA | | | € | 951.446,64 | | |
| A2) | IMPORTO ONERI SICUREZZA SPECIALI (non soggetto a ribasso d'asta) | | | € | 18.583,55 | | |
| A3) | IMPORTO ONERI SICUREZZA COVID 19 (non soggetto a ribasso d'asta) | | | € | 26.205,16 | | |
| | | | sommano - | € | 996.235,35 | | |
| | RIBASSO D'ASTA su A1) | | 9,00% | € | 85.630,20 | | |
| | TOTA | ALI | E LAVORI | € | 910.605,16 | € | 910.605,16 |
| | CONTROL DISPOSITATION DELL'ALL DELL'ALL'ALL DELL'ALL DELL'ALL'ALL DELL'ALL'ALL DELL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL' | | | | | | |
| , | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | 0 | (7.124.20 | | | | |
| | SPESE TECNICHE per progettazione, DL e sicurezza | € | 67.134,28 | | | | |
| B2) | SPESE TECNICHE per geologia | € | 12.564,55 | | 5 0 (00 02 | | |
| D4) | | € | 79.698,83 | € | 79.698,83 | | |
| | INCENTIVI, art. 113, D.Lgs. 50/2016 | | | € | 15.223,15 | | |
| B4) | RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI (compreso eventuali contributi previd | | | € | 26.213,59 | | |
| | | | | € | 2.445,00 | | |
| | O COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO (compreso oneri previdenziali) | | | | 17.281,19 | | |
| , | ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | | € | - | | | |
| | · · | | | € | 5.000,00 | | |
| | , <u> </u> | | | € | - | | |
| | ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE (compre | npaia) | € | 8.065,35 | | | |
| , | EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI | | € | - | | | |
| B13) | SPESE PER PUBBLICITA' | | | € | - | | |
| B14) | SPESE PER OPERE ARTISTICHE | | | € | - | | |
| / | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP. | | | € | 225,00 | | |
| / | CNPAIA sulla voce B1 | | | € | 2.685,37 | | |
| / | EPAP sulla voce B2 | | | € | 251,29 | | |
| | IMPREVISTI | | | € | - | | |
| B20) | IVA LAVORI | € | 91.060,52 | | | | |
| B21) | IVA SPESE TECNICHE, CNPAIA ED EPAP | € | 18.179,81 | | | | |
| B22) | IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | € | 5.766,99 | | | | |
| B23) | IVA ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE | € | 537,90 | | | | |
| B26) | IVA COLLAUDI | € | 3.801,86 | | | | |
| B27) | IVA ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € | - | | | | |
| B28) | IVA COMMISSIONI GIUDICATRICI | € | - | | | | |
| B29) | IVA SPESE DI PUBBLICITA' | € | - | | | | |

B30) IVA SPESE PER OPERE ARTISTICHE

B31) IVA IMPREVISTI

B32) IVA ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE

Sommano

■ 1.774,38

Sommano

■ 121.121,45

■ 278.210,22

ECONOMIE

■ 1.1184,62

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

■ 1.200.000,00

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. nella parte ancora vigente;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

- **1. LE PREMESSE e LA NARRATIVA** formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si intendono riportate per costituirne motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/'90;
- 2. APPROVARE il nuovo Q.T.E. rimodulato per le motivazioni meglio descritte nelle premesse e precisamente:

3. QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

| | 3. QUADRO ECONOMICO DI ASSEST | LANIV | IENTOT | HAL | 112 | | |
|------------|--|-------|-----------|-----|------------|-------|----------|
| | LAVORI: | | | | | | |
| | IMPORTO A BASE D'ASTA | | | € | 951.446,64 | | |
| | IMPORTO ONERI SICUREZZA SPECIALI (non soggetto a ribasso d'asta) | | | € | 18.583,55 | | |
| A3) | IMPORTO ONERI SICUREZZA COVID 19 (non soggetto a ribasso d'asta) | | _ | € | 26.205,16 | | |
| | | | sommano | € | 996.235,35 | | |
| | RIBASSO D'ASTA su A1) | | 9,00% | € | 85.630,20 | | |
| | TOT | ΓALI | E LAVORI | € | 910.605,16 | € 910 | 0.605,16 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | | | | |
| B1) | SPESE TECNICHE per progettazione, DL e sicurezza | € | 67.134,28 | | | | |
| B2) | SPESE TECNICHE per geologia | € | 12.564,55 | | | | |
| | sommano | € | 79.698,83 | € | 79.698,83 | | |
| B3) | INCENTIVI, art. 113, D.Lgs. 50/2016 | | | € | 15.223,15 | | |
| B4) | RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI (compreso eventuali contributi previ | idenz | ziali) | € | 26.213,59 | | |
| B5) |) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO | | | | 2.445,00 | | |
| B6) | COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO (compreso oneri previdenziali) | | | € | 17.281,19 | | |
| B7) | ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | | | | - | | |
| B8) | ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI | | | | 5.000,00 | | |
| B10) | ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.133 DEL CODICE (compreso IVA) | | | € | - | | |
| B11) | ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE (compreso cnpaia) | | | € | 8.065,35 | | |
| B12) | 2) EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI € | | | | | | |
| B13) | SPESE PER PUBBLICITA' | | | € | - | | |
| B14) | SPESE PER OPERE ARTISTICHE | | | | - | | |
| B15) | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP. | | | € | 225,00 | | |
| B16) | CNPAIA sulla voce B1 | | | € | 2.685,37 | | |
| B17) | EPAP sulla voce B2 | | | € | 251,29 | | |
| B18) | IMPREVISTI | | | € | - | | |
| B20) | IVA LAVORI | € | 91.060,52 | | | | |
| B21) | IVA SPESE TECNICHE, CNPAIA ED EPAP | € | 18.179,81 | | | | |
| B22) | IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | € | 5.766,99 | | | | |
| , | IVA ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE | € | 537,90 | | | | |
| B26) | IVA COLLAUDI | € | 3.801,86 | | | | |
| B27) | IVA ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € | - | | | | |
| | IVA COMMISSIONI GIUDICATRICI | € | - | | | | |
| | IVA SPESE DI PUBBLICITA' | € | - | | | | |
| | IVA SPESE PER OPERE ARTISTICHE | € | - | | | | |
| B31) | IVA IMPREVISTI | € | - | | | | |

| | | | | 1.774,38 | € | IVA ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|-----------------------------|--|
| | | 121.121,45 | € | 121.121,45 | € | sommano |
| 278.210,22 | € | 278.210,22 | € | OSIZIONE | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | |
| 11.184,62 | € | ECONOMIE | | | | |
| 1 200 000 00 | F | PROCETTO - | DEI | TO TOTALE | ORT | IMP |

precisando che il presente Q.T.E. non va ad incrementare la spesa complessiva dell'Opera pari ad €. 1.200.000,00;

3. DARE ATTO che:

- a) i dati in esso contenuti vengono inseriti nella competente sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- b) mediante la sua sottoscrizione si intende rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, C. 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i);
- 4. PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi.

| | IL RESP/LE DEL SERVIZIO Ing. Vincenzo D'ERCOLE |
|---|---|
| Pubblicazione: In data odierna, Il presente provvedimento viene pubblicato consecutivi (art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.) | |
| Castiglione M.R., Iì | IL RESP/LE DEL SERVIZIO |

Ing. Vincenzo D'ERCOLE